呑川合流改善貯留施設立坑設置工事　週間工程表

月間安全衛生重点管理事項：機械関連災害の防止

工期：自：2022年3月 4日　至：2025年2月 7日

作成日：2024年2月7日

工種	種別	業者	危火	空理	昼夜区分	2月 5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	備考
						土木事業におけるCO2排出量を実質ゼロにする取り組みの技術実証																					
準備工																											
場内整備		向井建設			昼											防音シート撤去						サイネージ設置					
立坑工																											
躯体構築工(足場工)		向井建設	危		昼															内足場組立	固め						
躯体構築工(鉄筋工)		向井建設	危		昼			ヘッドバー組立段取り・組立							打設合番												
躯体構築工(型枠工)		向井建設	危		昼										打設合番	型枠置場組立				型枠脱型段取り	型枠脱型						
躯体構築工(コンクリート工)		向井建設	危		昼		現場休工			清掃・場内整理				清掃・場内整理	1ロットCON打設	レイタンス処理、養生(12日)											
躯体構築工(コンクリート工)		日本圧送	危		昼										1ロットCON打設												
送気設備設置工		丸十工業	危火		昼									送気設備試運転													
														配管設置	打設合番	配管設置											
排土設備設置工		丸十工業	危		昼	舗装切断		土砂ピット設置		土砂ピット組立合番																	
						第一カッター		舗装撤去	掘削土搬出	周辺埋戻し				反転機設置		反転機設置											
		東京機材工業	危		昼					土砂ピット組立																	
舗装工		丸十工業	危		昼																	初期舗装					
																						口開け掘削					
計測管理工		丸十工業			昼											計測管理室整備											
電気配線作業		丸十工業	危		昼			ヘッドバー組立合番							打設合番	地上配線											
測量工		真栄測量			昼																	立坑測量					
電力設備工																											
電力設備工		桝田電機	危		昼										打設合番、分電盤月例点検												
揚重工																											
ラフタークレーン		大京建機	危		昼			13 t RC																			
天井クレーン		丸十工業	危		昼																						
天井クレーン		向井建設	危		昼																						
交通管理																											
ｹﾞｰﾄ保安・歩行者誘導		三和警備保障			昼																						
車両誘導						2	2	2	2	2				2	3	2	2			2	2	2	2				
歩行者誘導・ゲート管理		シンコー警備保障													3 小学校前 13時～17時											
騒音レベル		大・中・小				小	小	小	小	小				小	大	小	小			小	小	小	小				
特殊車輌																											
搬入出車輌						【搬入】 ・カッター車	【搬入】 ・0.45m3BH 【搬出】 ・大成ロテック アスガラ、路盤ガラ ※雪予報の場合日程調整	【搬入】 ・7：30入場 高山土木　3台×4回 転　汚泥 ・砕石搬入	【搬入】 ・土砂ピット110㎥ ・ヘッドバー　3t	※9:20～40 大田区　乗用車2台 この時間帯搬入車両調整、場内車両なし 事前駐車位置の図面提出 【搬入】 ・ヘッドバー　3t ・砕石搬入				【搬入】 ・コンクリートポンプ車	【搬入】 ・コンクリートミキサー車 110台 【搬出】 ・コンクリートポンプ車	【搬入】 ・ホスピタルロック 8t車×1台 ・バキューム車 （泥水吸引用） ・高所作業車 ・山留材 【搬出】 ・高所作業車	【搬入】 ・内足場 8t車									

呑川合流改善貯留施設貯留管設置工事　週間工程表

月間安全衛生重点管理事項：第三者災害の防止

工期：自：2023年9月26日　至：2027年7月 7日

工種	種別	業者	危火	空理	昼夜区分	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	備考
測量工																											
測量工		真栄測量			昼	基本測量	現場休工								基本測量					基本測量							
交通管理																											
車両誘導・歩行者誘導		三和警備保障			昼	誘導 1		1	1	1					誘導 1	1	1			誘導 1	1	1					

呑川合流改善貯留施設立坑設置工事
ホームページを開設しました